

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8)
 (в редакции запроса на изменение от 04.03.2022 № G2-30-2022/002)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Курская область)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дедов А.В.	Заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	Мулёвин А.В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		
Администратор регионального проекта	Лях И.В.	Начальник отдела регулирования системы твердых коммунальных отходов		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)															
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	99,5000	2018	0,0000	99,9000	99,9000	98,9000	98,7000	98,4000	98,4000	-	-	-	
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов															
2.1.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате отдельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,5000	2018	0,0000	0,0600	0,0800	1,1000	1,3000	1,6000	1,6000	-	-	-	
2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых	ФП	Процент	5,9000	2018	0,0000	11,3000	11,3000	37,6000	37,6000	49,2000	49,2000	-	-	-	

2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов														
2.1.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	1,3000	1,3000	1,3000	1,3000	1,3000	1,3000	1,3000	1,3000	1,3000	1,3000	1,3000	1,3000
2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000	37,6000
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000
2.5.	Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов																

1.1	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	11 789,65	0,00	0,00	0,00	11 789,65
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	11 789,65	0,00	0,00	0,00	11 789,65
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	11 357,35	0,00	0,00	0,00	11 357,35
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	11 357,35	0,00	0,00	0,00	11 357,35
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	11 357,35	0,00	0,00	0,00	11 357,35
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	11 789,65	0,00	0,00	0,00	11 789,65
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов							
2.1	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию	0,00	101 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,60

10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами							

2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов												
2.1.	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

7. Дополнительная информация

--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)								
1.1	Результат "Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов "	04.06.2020	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2	Результат "Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"	04.06.2020	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	В Курской области осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Нет	ГИИС УНТ "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Подписано соглашение на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Курской области", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Мулёвин А.В.		-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Подписаны соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета	-	01.12.2021	06	Взаимосвязь с иными	Мулёвин А.В.		-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджетам муниципальных образований Курской области", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	04	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Муниципальными	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мулёвин А.В.		-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиями Курской области закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, нарастающим итогом", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				й бюджет"
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
2.1	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.		Нет	ТСОО
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ТСОО
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ТСОО
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ТСОО
2.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ТСОО
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ТСОО
2.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ТСОО
2.2	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов"	31.12.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 49,2%	Нет	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 49,2%
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены"	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Дедов А.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дедов А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дедов А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ТСОО
2.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа		
2.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ТСОО
2.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ТСОО
2.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ТСОО
2.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечение		
2.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ТСОО
2.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ТСОО
2.2.17	Контрольная точка "Для оказания	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Для	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ТСОО
2.2.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.2.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ТСОО
2.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ТСОО
2.3	Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мулёвин А.В.	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами,	Нет	ТСОО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	твердыми коммунальными отходами"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%		
2.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дедов А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами
(Курская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)												
Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Штука	0	2020	-	-	-	757,00	0,00	-	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>1-й Поньоровский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>город Курск</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>город Рыльск</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
<i>город Щигры</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>Дружненский сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>поселок Иваново</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>поселок Черемисиново</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>Старобелицкий сельсовет</i>	Штука	0	2020	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Лях И. В.	Начальник отдела регулирования системы твердых коммунальных отходов	Дедов А. В.	35
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
4	Участник регионального проекта	Лях И. В.	Начальник отдела регулирования системы твердых коммунальных отходов	Дедов А. В.	35
5	Участник регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
6	Участник регионального проекта	Дедов А. В.	Заместитель Губернатора Курской области	Старовойт Р. В.	5
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10

8	Участник регионального проекта	Лях И. В.	Начальник отдела регулирования системы твердых коммунальных отходов	Дедов А. В.	35
9	Участник регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
10	Участник регионального проекта	Дедов А. В.	Заместитель Губернатора Курской области	Старовойт Р. В.	5
Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
13	Участник регионального проекта	Лях И. В.	Начальник отдела регулирования системы твердых коммунальных отходов	Дедов А. В.	35
14	Участник регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
15	Участник регионального проекта	Дедов А. В.	Заместитель Губернатора Курской области	Старовойт Р. В.	5

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для отдельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мулёвин А. В.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дедов А. В.	10
----	--	---------------	---	-------------	----